

कार्यालय महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।
अमृत योजनान्तर्गत पेयजल एवं सीवर व्यवस्था का विवरण

प्रपत्र संख्या – 47

अमृत एवं स्मार्ट सिटी योजना
(नोडल विभाग – नगर विकास)

प्रतिशत	त्रि७5	६75	६50	६40
---------	--------	-----	-----	-----

मण्डल: मेरठ

दिनांक 31.03.2019

(इकाई-धनराशि करोड़ रु0 / संख्या में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य पूर्ण करने की तिथि	वित्तीय प्रगति				भौतिक प्रगति		भौतिक प्रगति का प्रतिशत (11/10)	टिप्पणी	
						प्राप्त धनराशि				व्यय धनराशि	माह तक का लक्ष्य प्रतिशत में			माह तक की प्रगति प्रतिशत में
						केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	कुल					
1	1 (अ)	2	2 (अ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12 (अ)
1	गाजियाबाद	जलापूर्ति	गाजियाबाद में पेयजल हाउस कनेक्शन	29०02	जनवरी-2019	5०13	7०60	.	12०73	11०14	100:	100:	100:	कार्य पूर्ण।
2			गाजियाबाद सी.एच.ए. (पार्ट-2), फेज़-1 पेयजल	37०05	जनवरी-2020	2०22	3०19	.	5०41	3०84	44:	28:	64:	कार्य प्रगति पर।
3			गाजियाबाद (टी0एच0ए0) पेयजल पुनर्गठन योजना पार्ट-2	41०1	दिसम्बर-2019	2०45	3०56		6०01	6०01	48:	15:	31:	कार्य प्रगति पर। (प्रगति-15 प्रतिशत) नोट:-रैनीवेल नं0-3 की भूमि गाजियाबाद नगर निगम से वर्तमान तक प्राप्त न हो पाने के कारण प्रगति बाधित
4			गाजियाबाद सी0एच0ए0 पार्ट-2 (फेज़-2) पेयजल पुनर्गठन योजना	85०85	अक्टूबर-2020	5०15	7०37	.	12०52	7०58	20:	15:	15:	कुल प्रस्तावित 5 जोनों के सापेक्ष 4 जोन हेतु भूमि उपलब्ध है। शेष 1 जोन हेतु वर्तमान तक भूमि अनुपलब्ध है। कार्य प्रगति पर।
5			गाजियाबाद टी.एच.ए. पार्ट-3, पेयजल पुनर्गठन योजना	82०91	.	4०94	7०19	.	12०13	.	.	—	—	दिनांक 20.02.2019 को आहूत एस0एल0टी0सी0 बैठक में अनुमोदन की सूचना दिनांक 02.03.2019 को प्राप्त हो चुकी है। अनुबन्ध तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

क्र० सं०	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य पूर्ण करने की तिथि	वित्तीय प्रगति				भौतिक प्रगति		भौतिक प्रगति का प्रतिशत (11/10)	टिप्पणी	
						प्राप्त धनराशि				व्यय धनराशि	माह तक का लक्ष्य प्रतिशत में			माह तक की प्रगति प्रतिशत में
						केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	कुल					
1	1 (अ)	2	2 (अ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12 (अ)
6			लोनी में पेयजल हाउस कनेक्शन	23 ^९ 40	मार्च-2019	6 ^९ 25	5 ^९ 29	0 ^९ 830	12 ^९ 37	10 ^९ 47	100:	96 ^९ 94:	96 ^९ 94:	योजना की तृतीय किश्त हेतु नगर पालिका परिषद्, लोनी को पत्रांक 4103/कार्य-18/31 दि० 10.10.2018 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित परन्तु अभी तक लम्बित। 57000 के सापेक्ष संशोधित लक्ष्य 33500 नग है क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में सभी पाईप लाइनों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। योजना का रख-रखाव नगर पालिका परिषद्, लोनी के अधीन है। अतः 57000 नग कनेक्शन अभी पूर्ण नहीं किये जा
7			लोनी पेयजल पुर्नगठन योजना के नये व रिबोर ट्यूबवैल	3 ^९ 00	जून-2019	1 ^९ 97	1 ^९ 61	0 ^९ 00	3 ^९ 58	0 ^९ 98	60:	25:	41:	1) 04 नग रिबोर ट्यूबवैल पूर्ण। 2) 02 नग भूमिगत जलाशय पर कार्य
8	गाजियाबाद	सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबन्धन	गाजियाबाद सीवर हाउस कनेक्शन	32 ^९ 11	दिसम्बर-2018	5 ^९ 68	14 ^९ 47	.	20 ^९ 15	20 ^९ 15	100:	100:	100:	कार्य पूर्ण।
9			गाजियाबाद नगर में डूंडाहेड़ा ट्रंक सीवर की सफाई एवं	119 ^९ 93	जून-2019	35 ^९ 57	46 ^९ 63	.	82 ^९ 20	80 ^९ 05	85:	85:	100:	कार्य प्रगति पर।
10			गाजियाबाद सीवरेज फेज-1	108 ^९ 54	नवम्बर-2020	6 ^९ 46	9 ^९ 43	.	15 ^९ 89	14 ^९ 91	18:	12:	67:	कार्य प्रगति पर।
11			महाराजपुर (गाजियाबाद) सीवरेज योजना	7 ^९ 71	मई-2020	0 ^९ 46	0 ^९ 66	.	1 ^९ 12	0 ^९ 48	25:	25:	100:	-तदैव-
12			लोनी में सीवर हाउस कनेक्शन	38 ^९ 89	दिसम्बर-2018	10 ^९ 38	8 ^९ 80	1 ^९ 38	20 ^९ 56	26 ^९ 93	100:	100:	100:	योजना की तृतीय किश्त हेतु मुख्य अभियन्ता (नागर), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा दिनांक 21.01.2019 को राज्य मिशन निदेशक (अमृत), लखनऊ को प्रेषित। ब्रान्च सीवर न होने के कारण 13000 कनेक्शन पूर्ण नहीं किये जा
13			मोदीनगर सीवरेज योजना (फेज-1)	62 ^९ 27	जनवरी-2020	5 ^९ 57	4 ^९ 65	.	10 ^९ 22	10 ^९ 22	52:	33:	64:	1-कार्य प्रगति पर। 2- आई०पी०एस० की भूमि पर स्थानीय निवासियों के अवरोध के चलते आई०पी०एस० कार्य प्रभावित।
14			मोदीनगर सीवरेज योजना फेज-2 (सबफेज-1)	105 ^९ 47	अक्टूबर-2020	9 ^९ 38	7 ^९ 95	.	17 ^९ 33	11 ^९ 08	18:	11:	61:	कार्य प्रगति पर।
15			मोदीनगर सीवरेज योजना फेज-2 (सबफेज-2)	86 ^९ 07	अक्टूबर-2020	7 ^९ 66	6 ^९ 49	.	14 ^९ 15	7 ^९ 57	18:	15:	83:	कार्य प्रगति पर।
16			मोदीनगर सेप्टेज मैनेजमेंट	2 ^९ 18	—	0 ^९ 19	0 ^९ 16	.	0 ^९ 35	.	.	.	.	निविदा की प्री-क्वालिफिकेशन बिड दिनांक 08.03.2019 को खोली गयी।
			कुल	863 ^९ 32		109 ^९ 27	134 ^९ 89	2 ^९ 21	246 ^९ 72	211 ^९ 41				

क्र० सं०	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य पूर्ण करने की तिथि	वित्तीय प्रगति				भौतिक प्रगति		भौतिक प्रगति का प्रतिशत (11 / 10)	टिप्पणी	
						प्राप्त धनराशि				व्यय धनराशि	माह तक का लक्ष्य प्रतिशत में			माह तक की प्रगति प्रतिशत में
						केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	कुल					
1	1 (अ)	2	2 (अ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12 (अ)

अधिसासी अभियन्ता
अतिरिक्त प्रकल्प खण्ड,
उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद।