

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अतिरिक्त प्रकल्प खण्ड, उ० प्र० जल निगम, गाजियाबाद।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन

(सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनायें)

(नोडल विभाग-नगर विकास)

मण्डल का नाम :- मेरठ

प्रगति माह :-मार्च, 2019

इकाई -रु० करोड में

क्र० सं०	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	भौतिक प्रगति							डोर टू डोर कलेक्शन की स्थिति		टी०एण्डपी० की स्थिति		रु० लाख में			रु० लाख में	
			डंपिंग हेतु भूमि की आवश्यकता		ट्रान्सफर स्टेशन हेतु भूमि की आवश्यकता		साइट पर मशीन की क्रियाशील होने की स्थिति		साइड तक जाने हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण की स्थिति (है/नहीं)	वाडों की कुल संख्या	वाडों की संख्या जहां लागू है	डी०पी०आर० के अनुसार स्वीकृत संयंत्रों की संख्या	उपलब्ध/कय किये गये संयंत्रों की संख्या	यूजर चार्ज की स्थिति			बचत की स्थिति	
			कुल आवश्यकता (एकड में)	उपलब्ध (एकड में)	कुल आवश्यकता	उपलब्ध	अभिस्थापन की स्थिति	चालू होने की प्रस्तावित तिथि						(लागू है/लागू नहीं।	यूजर चार्ज के अन्तर्गत वसूली गयी धनराशि	ऑपरेटर को भुगतान की गयी धनराशि	कलेक्शन एवं ट्रान्सपोर्टेशन पीपीपी पर होने से सम्भावित बचत	वास्तावित बचत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

जनपद:- गाजियाबाद।

शून्य यह कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा नहीं कराया जा रहा है।																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।

प्रपत्र संख्या - 42

**अमृत एवं स्मार्ट सिटी योजना
(नोडल विभाग - नगर विकास)**

मार्च-2019

(इकाई-धनराशि लाख रु0 / संख्या में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	वित्तीय प्रगति				प्रावधान	प्रगति	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	कार्य प्रारम्भ की तिथि / समापन की तिथि	अभ्युक्ति	
					प्राप्त धनराशि									व्यय धनराशि
					केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	कुल						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	गाजियाबाद	जलापूर्ति	गाजियाबाद में पेयजल हाउस कनेक्शन	2902 ^५ 43	513 ^० 09	760 ^० 05	.	1273 ^५ 14	1114 ^५ 32	37118 छवे	37120 छवे	100:	दिसम्बर-2016 / जनवरी-2019	कार्य पूर्ण।
2			गाजियाबाद सी. एच.ए. (पार्ट-2), फेज-1 पेयजल पुनर्गठन योजना	3705 ^० 02	221 ^५ 68	319 ^५ 80	.	541 ^५ 48	384 ^५ 91	अवर जलाशय-1 नग भूमिगत जलाशय-5नग राइजिंगमेन-12.86 किमी0 वितरण प्रणाली-39.756 किमी0 नलकूप-12 नग	अवर जलाशय-1नग-35: भूमिगत जलाशय- 650 किमी0-75: 350 किमी0-75: 350 किमी0-30: नलकूप-02 नग-पूर्ण 4 नग-35:	28:	फरवरी-2018 / जनवरी-2020	कार्य प्रगति पर।
3			गाजियाबाद (टी0एच0ए0) पेयजल पुनर्गठन योजना पार्ट-2	4110 ^५ 37	245 ^५ 44	355 ^५ 72	.	601 ^५ 16	601 ^५ 16	रैनीवेल-3 नग राइजिंग मेन-10.045 किमी0 पम्पिंग प्लांट-15 नग	1. रैनीवेल - 3 नग 2. राइजिंग मेन- 10.04 किमी0	15:	जनवरी-2018 / दिसम्बर-2019	कार्य प्रगति पर। (प्रगति-15 प्रतिशत) नोट:-रैनीवैल नं0-3 की भूमि गाजियाबाद नगर निगम से वर्तमान तक प्राप्त न हो पाने के कारण प्रगति बाधित है।
4			गाजियाबाद सी0एच0ए0 पार्ट-2 (फेज-2) पेयजल पुनर्गठन योजना	8585 ^५ 82	515 ^५ 70	737 ^५ 28	.	1252 ^५ 98	758 ^५ 45	अवर जलाशय-5 नग भूमिगत जलाशय-5नग राइजिंग मेन-18.726 किमी., वितरण प्रणाली-149.15 किमी0 नलकूप-36 नग वाटर मीटर-12600 नग	अवर जलाशय- 1 नग-40: 3 नग-20: भूमिगत जलाशय-5: नलकूप-01 नग-100: वितरण प्रणाली-19 किमी0	15:	अक्टूबर-2018 / अक्टूबर-2020	कुल प्रस्तावित 5 जोनों के सापेक्ष 4 जोन हेतु भूमि उपलब्ध है। शेष 1 जोन हेतु वर्तमान तक भूमि अनुपलब्ध है। कार्य प्रगति पर।
5			गाजियाबाद टी. एच.ए. पार्ट-3, पेयजल पुनर्गठन योजना	8291 ^० 00	494 ^५ 49	718 ^५ 63	.	1213 ^५ 12	.	अवर जलाशय-4 नग भूमिगत जलाशय-4 नग, रेनी वैल-03 नग राइजिंग मेन-12.335 किमी. वितरण प्रणाली-9.47 किमी.	-	-	-	दिनांक 20.02.2019 को आहूत एस0एल0टी0सी0 बैठक में अनुमोदन की सूचना दिनांक 02.03.2019 को प्राप्त हो चुकी है। अनुबन्ध तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है।
6			लोनी में पेयजल हाउस कनेक्शन	2340 ^० 01	624 ^५ 69	529 ^५ 44	83 ^५ 280	1237 ^५ 41	1047 ^५ 00	33500 छवे	32475 छवे	96 ^५ 94:	जनवरी-2017 / मार्च-2019	योजना की तृतीय किश्त हेतु नगर पालिका परिषद्, लोनी को पत्रांक 4103 / कार्य-18 / 31 दि० 10.10.2018 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित परन्तु अभी तक लम्बित। 57000 के सापेक्ष संशोधित लक्ष्य 33500 नग है क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में सभी पाईप लाइनों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। योजना का रख-रखाव नगर पालिका परिषद्, लोनी के अधीन है। अतः 57000 नग कनेक्शन अभी पूर्ण नहीं किये
7					लोनी पेयजल पुर्नगठन योजना के नये व रिबोर ट्यूबवैल	2188 ^५ 98	197 ^५ 66	161 ^० 07	0 ^० 00	358 ^५ 73	98 ^० 00	रिबोर ट्यूबवैल-4 नग नये ट्यूबवैल- 16 नग राइजिंगमेन-17 किमी0 भूमिगत जलाशय-8 नग	रिबोर ट्यूबवैल- 04 नग नये ट्यूबवैल - 02 नग भूमिगत जलाशय - 02 नग	100: 14: 20:

क्र० सं०	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	वित्तीय प्रगति				प्रावधान	प्रगति	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	कार्य प्रारम्भ की तिथि / समापन की तिथि	अभ्युक्ति	
					प्राप्त धनराशि									व्यय धनराशि
					केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	कुल						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	गाजियाबाद	सीवरेंज एवं सेप्टेज प्रबन्धन	गाजियाबाद सीवर हाउस कनेक्शन	3210 ⁹ 7	568 ⁹ 14	1447 ⁹ 05	.	2015 ⁹ 19	2015 ⁹ 19	9594 नग	9606 छवेण	100:	दिसम्बर-2016 / जनवरी-2019	कार्य पूर्ण।
9			गाजियाबाद नगर में खूंडाहेड़ा ट्रंक सीवर की सफाई	11993 ⁹ 94	3557 ⁹ 32	4706 ⁹ 38	.	8263 ⁹ 70	8005 ⁹ 84	बसमदपदह.16 ⁹ 2।उण क्षम ब्कट नतअमल.16 ⁹ 2।उण बन्ध स्पदपदह.8 ⁹ 3।उण च्येज ब्कट नतअमल.8 ⁹ 3।उण	बसमदपदह.12 ⁹ 90।उण क्षम ब्कट नतअमल.12 ⁹ 90।उण स्पदपदह.7 ⁹ 84।उण च्येज ब्कट नतअमल.7 ⁹ 84।उण	85:	दिसम्बर-2016 / जून-2019	कार्य प्रगति पर।
10			गाजियाबाद सीवरेंज फेज-1	10854 ⁹ 16	646 ⁹ 27	942 ⁹ 86	.	1589 ⁹ 13	1491 ⁹ 94	आई.पी.एस.-41एम.एल.डी.-1नग आई.पी.एस. -17एम.एल.डी. शालीमार गार्डन-1नग सीवर लाईन-47.164 किमी. सीवर कनेक्शन-4929 नग	— — सीवर लाईन-14.00 कि०मी० —	12:	नवम्बर-2018 / नवम्बर-2020	कार्य प्रगति पर।
11			महाराजपुर (गाजियाबाद)	771 ⁹ 18	46 ⁹ 28	66 ⁹ 28	.	112 ⁹ 56	48 ⁹ 55	सीवर लाईन-4.12 कि०मी० सीवर कनेक्शन-910 नग	सीवर लाईन-1400 मी०	25:	नवम्बर-2018 / मई-2020	-तदैव-
12			लोनी में सीवर हाउस कनेक्शन	3889 ⁹ 27	1038 ⁹ 28	879 ⁹ 97	138 ⁹ 44	2056 ⁹ 69	2693 ⁹ 00	10600 नग	10635 छवेण	100:	दिसम्बर-2017 / दिसम्बर-2018	योजना की तृतीय किश्त हेतु मुख्य अभियन्ता (नागर), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा दिनांक 21.01.2019 को राज्य मिशन निदेशक (अमृत), लखनऊ को प्रेषित। ब्रान्च सीवर न होने के कारण 13000 कनेक्शन पूर्ण नहीं किये जा सकते हैं। संशोधित लक्ष्य 10600 है।
14			मोदीनगर सीवरेंज योजना (फेज-1)	6227 ⁹ 25	557 ⁹ 03	465 ⁹ 62	.	1022 ⁹ 65	1022 ⁹ 65	ज०.20उसक.01छवेण पै.14उसक.01 छवेण ड०.28उसक.1 छवेण स्पेदह डंपद. 2।उण	पै.7: ब्यउचवनदक सस.55: वट जंदा.40: ड०.40:	33:	फरवरी-2018 जनवरी-2020	1-कार्य प्रगति पर। 2- आई०पी०एस० की भूमि पर स्थानीय निवासियों के अवरोध के चलते आई०पी०एस० कार्य प्रभावित।
15			मोदीनगर सीवरेंज योजना फेज-2	10547 ⁹ 06	938 ⁹ 55	795 ⁹ 43	.	1733 ⁹ 98	1108 ⁹ 22	सीवर नेटवर्क-12.86 कि०मी० सीवर कनेक्शन-4835 नग	सीवर लाईन-1200 मी०	11:	अक्टूबर-2018 / अक्टूबर-2020	कार्य प्रगति पर।
16			मोदीनगर सीवरेंज योजना फेज-2 (सबफेज-2)	8607 ⁹ 45	765 ⁹ 95	649 ⁹ 16	.	1415 ⁹ 11	757 ⁹ 48	सीवर लाईन-61.27 कि०मी० सीवर कनेक्शन-15222 नग	सीवर लाईन-10.2 कि०मी०	15:	अक्टूबर-2018 / अक्टूबर-2020	कार्य प्रगति पर।
17			मोदीनगर सेप्टेज मैनेजमेंट	218 ⁹ 44	19 ⁹ 67	16 ⁹ 150	.	35 ⁹ 82	.	।।मजजसपदह जंदा दक वजीमत चचनतजमददज उयकनसमे पपमजजसपदह बीउइमत.2 छवण पपम सनकहम कतलपदह इमक.48 छवेण ब्यससमबजपवद जंदा.1 छवण ठण वजीमत ब्यअपसए उमबीदपबंस दक मसमबजतपबंस वतौ प बीदमस वित कपेचयेंस .1 छवण ब्य वमेसनकहपदह पदतिजतनबजनतम.4 छवेण	.	.		निविदा की प्री-क्वालिफिकेशन बिड दिनांक 08.03.2019 को खोली गयी।

क्र० सं०	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	वित्तीय प्रगति				प्रावधान	प्रगति	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	कार्य प्रारम्भ की तिथि / समापन की तिथि	अभ्युक्ति	
					प्राप्त धनराशि									व्यय धनराशि
					केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	कुल						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

अतिरिक्त प्रकल्प खण्ड,
उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद।

कार्यालय महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत यू०आई०डी०ए०एस०एम०टी० (एक्सटेन्डेड फेज) कार्यक्रम

(पेयजल/सीवरेज/ड्रेनेज परियोजनाएँ)

(नोडल विभाग – नगर विकास)

मार्च-2019
(इकाई-धनराशि करोड़ रु०/संख्या में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	योजना का विवरण	स्वीकृत लागत/ संशोधित लागत	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति					पूर्ण में से हस्तांतरित घटकों की संख्या	कार्य पूर्ण करने की मूल निर्धारित तिथि/संशोधित तिथि	क्रमिक वित्तीय व्यय	क्रमिक वित्तीय व्यय प्रतिशत (६/७)	उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित	अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र	टिप्पणी	
								योजना के मुख्य घटक	इकाई	लक्षित (आकार/ संख्या)	पूर्ण (आकार/ संख्या)	प्रगति पर								
												आकार/ संख्या								अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	गाजियाबाद	गाजिया बाद	पेयजल	78.63	16.11.14	74.94	69.91	ओ०एच०टी०	Nos.	8	1 No. (1700 KL/22 M)-100% (Zone-8) 1 No. (1700 KL/22M) -100% (Zone-7)	1 No. (1900KL/22M) - 100% (Zone-9) 1 No. (1900 KL/22M) -100% (Zone-2) 1 No. (1650 KL/22M) -100% (Zone-5) 1 No. (2400 KL/22M) -100% (Zone-4) 1 No. (2300 KL/22M) -100% (Zone-3) 1 No. (1650 KL/22M) - NIL (Zone-6)	2 नग कमीशन्ड	—	दिसम्बर-17 / मार्च-2019	69.91	93%	48.75	11.42	1— योजना पर यू०एल०बी० शेयर रु० 369.154 लाख अवमुक्त होना पेश है। 2—जोन-2, 7 व 8 के कार्य पूर्ण कर पेयजल आपूर्ति की जा रही है। 3—जोन 9 में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के कारण कार्य माह सितम्बर-2018 तक बाधित रहा। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। 4—जोन 5 में पी०डब्ल्यू०डी० से रोड कटिंग की स्वीकृति विलम्ब से मिलने के कारण कार्य बाधित रहा। 5— जोन 6 में अवर जलाशय की भूमि नगर निगम, गाजियाबाद से प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य नहीं हो सके हैं।
								सी०डब्ल्यू० आर०	Nos.	5		1 No. (400 KL)-100% (Zone-9) 1 No. (400 KL)-100% (Zone-2) 1No. (500 KL)- 100% (Zone-4) 1No. (500 KL)-100% (Zone-3) 1No. (250 KL)-90% (Zone-1)		—						
								राइजिंग मेन	Km.	13.02	9.80	3.22	4.6 कि०मी० कमीशन्ड	—						
								वितरण प्रणाली	Km.	178.246	170.86	7.386	82.00 कि०मी० कमीशन्ड	—						
								पम्प हाउस	Nos.	30	13	13-100% 12-95% 5-NIL	13नग कमीशन्ड	—						
								नलकूप	Nos.	30	29	29-100%	17 नग कमीशन्ड	—						
								पिपिंग	Nos.	43	17	27	17 नग	—						
2	गाजियाबाद	लोनी	सीवरेज	103.32/122.48	08/2008	122.48 (सेन्टेज लागत 13.59 करोड़)	121.22	फाइनल एप्लूएन्ट चैनल	Km.	7.5	7.8	—		—	12/17	121.22	98.97	101.19	20.03	ब्रांच सीवर की कमीशनिंग हेतु हाऊस कनेक्शन के निर्माण कार्य AMRUT योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे हैं। तदोपरान्त योजना नगर पालिका परिषद् लोनी को हस्तागत की जायेगी।

अधिसारी अभियन्ता
अतिरिक्त प्रकल्प खण्ड,
उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद।